


ОТЧЕТ  
 ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 «СОЗДАНИЕ В КАРГАСОКСКОМ РАЙОНЕ НОВЫХ И СОХРАНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ УЧЕНИЧЕСКИХ МЕСТ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»  
 (название муниципальной программы)  
 За период реализации 2016 - 2021 год.

№ п/п	Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ	Ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)		Примечание
				план	факт			утверждено	освоено	
	Программа						Всего, в т.ч.	72 663,90	13 387,09	
	Создание в Каргасокском районе новых и сохранение существующих ученических мест в муниципальных общеобразовательных организациях)	Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ,	Ед.	77	53		местный бюджет	69 594,60	10 317,79	
	Цели программы.						федеральный бюджет	-	-	
	Повышение уровня и качества жизни населения на территории Каргасокского района, развитие человеческого капитала	Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, среднего общего образования,	%	72	72		областной бюджет	3 069,30	3 069,30	
	Задача 1. Обеспечение односменного режима обучения обучающихся 1-11-х классов школ, за исключением обучающихся по очно - заочной и заочной формам обучения (далее - обучающиеся),						внебюджетные средства	-	-	
	Задача 2. Исключение организации обучения детей в зданиях школ с износом 50% и выше.	Число общеобразовательных организаций, в которых обеспечено сохранение мест посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ,	Ед.	0	0					
	Цели Подпрограммы.									
	Подпрограмма №1: Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования муниципального образования «Каргасокский район» в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения	Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования	%	72	72					
	Обеспечение односменного режима обучения обучающихся 1-11-х классов школ, за исключением обучающихся по очно - заочной и заочной формам обучения, (далее - обучающиеся) путем строительства объектов	Количество построенных объектов в сфере общего образования, ед.	Ед.	1	0					
	Мероприятие 1:	Техническая готовность объекта	%	100	0		Всего, в т.ч.	-	-	
	Строительство общеобразовательной организации на 500 мест в с. Каргасок						местный бюджет	-	-	
							федеральный бюджет	-	-	
							областной бюджет	-	-	
							внебюджетные средства	-	-	


Мероприятие 2: Строительство основного общеобразовательного учреждения на 50 мест по в п.Усть-Тым Каргасокского района	Техническая готовность объекта	%	100		0	Преобретение ПСД в 2017 г.	Всего, в т.ч.	3 170,30	3 100,30	
							местный бюджет	101,00	31,00	
							федеральный бюджет			
							областной бюджет	3 069,30	3 069,30	
							внебюджетные средства			
<b>ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ №1 ПРОГРАММЫ</b>							<b>Всего, в т.ч.</b>	<b>3 170,30</b>	<b>3 100,30</b>	
							<b>местный бюджет</b>	<b>101,00</b>	<b>31,00</b>	
							<b>федеральный бюджет</b>			
							<b>областной бюджет</b>	<b>3 069,30</b>	<b>3 069,30</b>	
							<b>внебюджетные средства</b>			
Подпрограмма №2 «Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях путем проведения капитального ремонта объектов»	Число общеобразовательных организаций, в которых обеспечено сохранение мест посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ	Ед.	4		1	Капитальный ремонт проведен только в "Каргасокской СОШ№2"				
Цели Подпрограммы	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных организаций	%	19		19					
Исключение организации обучения детей в зданиях школ с износом 50% и выше										
Задача 1 подпрограммы №2. Проведение капитального ремонта в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций										
Основное мероприятие: Проведение капитального ремонта в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций	Количество капитально отремонтированных зданий, строений	Ед.	4		1	Капитальный ремонт проведен только в "Каргасокской СОШ№2"	Всего, в т.ч.	69 493,60	1 153,20	
							местный бюджет	69 493,60	1 153,20	
							федеральный бюджет	-	-	
							областной бюджет	-	-	
							внебюджетные средства	-	-	
Мероприятие 1: Проведение капитального ремонта в МКОУ "Киндальская ООШ"	Техническая готовность объекта	%	100		0	Отсутствие финансирования	Всего, в т.ч.	-	-	
							местный бюджет	-	-	
							федеральный бюджет	-	-	
							областной бюджет	-	-	
							внебюджетные средства	-	-	
Мероприятие 2: Проведение капитального ремонта в МКОУ "Березовская ООШ"	Техническая готовность объекта	%	100		100	Замена кровли в 2020 году	Всего, в т.ч.	129,50	129,50	
							местный бюджет	129,50	129,50	
							федеральный бюджет	-	-	
							областной бюджет	-	-	
							внебюджетные средства	-	-	
Мероприятие 3: Проведение капитального ремонта в МБОУ "Нововасюганская СОШ"	Техническая готовность объекта	%	100		0	Отсутствие финансирования	Всего, в т.ч.			
							местный бюджет	-	-	
							федеральный бюджет	-	-	
							областной бюджет	-	-	
							внебюджетные средства	-	-	
Мероприятие 4: Проведение капитального ремонта в МКОУ "Сосновкая ООШ"	Техническая готовность объекта	%	100		0	Отсутствие финансирования	Всего, в т.ч.			
							местный бюджет			
							федеральный бюджет			
							областной бюджет			
							внебюджетные средства			

Мероприятие 5: Проведение капитального ремонта в МБОУ "Каргасокская СОШ№2"	Техническая готовность объекта	%	100	100		Всего, в т.ч.	9 004,10	9 004,09	
						местный бюджет	9 004,10	9 004,09	
						федеральный бюджет			
						областной бюджет			
						внебюджетные средства			
Мероприятие 6: Проведение капитального ремонта в МКОУ «Усть - Тымская ООШ»	Техническая готовность объекта	%	100	17	Недостаточное финансирование	Всего, в т.ч.	16 360,00	506,40	
						местный бюджет	16 360,00	506,40	
						федеральный бюджет			
						областной бюджет			
						внебюджетные средства			
Мероприятие 7: Проведение капитального ремонта в МКОУ «Среднетымская СОШ»	Техническая готовность объекта	%	100	0	Отсутствие финансирования	Всего, в т.ч.	24 000,00	-	
						местный бюджет	24 000,00	-	
						федеральный бюджет			
						областной бюджет			
						внебюджетные средства			
Мероприятие 8: Проведение капитального ремонта в МКОУ «Тымская ООШ»	Техническая готовность объекта	%	100	0	Отсутствие финансирования	Всего, в т.ч.	20 000,00	-	
						местный бюджет	20 000,00	-	
						федеральный бюджет			
						областной бюджет			
						внебюджетные средства			
Мероприятие: Проведение капитального ремонта в МКОУ «Вертикосская СОШ»	Техническая готовность объекта	%	100	15	Проведение частичного капитального ремонта	Всего, в т.ч.	-	646,80	
						местный бюджет	-	646,80	
						федеральный бюджет			
						областной бюджет			
						внебюджетные средства			
<b>ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ №2</b>						<b>Всего, в т.ч.</b>	<b>69 493,60</b>	<b>10 286,79</b>	
						местный бюджет	69 493,60	10 286,79	
						федеральный бюджет	-		
						областной бюджет	-		
						внебюджетные средства			


Куратор муниципальной программы

 А.Ф. Шамраев

Исполнители:

Подпрограмма №2 (Показатели целей, задач, мероприятий)  О.С. Тимохина

Тел: 8(38253)21531

Источники, объемы финансирования муниципальной программы  Е.Ю. Сафонова

Тел: 8(38253)21802

СВЕДЕНИЯ  
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«СОЗДАНИЕ В КАРГАСОКСКОМ РАЙОНЕ НОВЫХ И СОХРАНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ УЧЕНИЧЕСКИХ МЕСТ В  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»  
За период реализации программы (2016-2021 г.)

№ п/п	Наименование показателя муниципальной программы	Ед. из.	Значения показателя муниципальной программы		Обоснование отклонений значений показателя
			План	Фактическое значение на конец года	
1.	Число новых мест в школах Каргасокского района, введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, ед.	Ед.	0	0	
2.	Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед.	Ед.	77	53	Капитальный ремонт проведен не во всех запланированных учреждениях, в связи с отсутствием финансирования.
3.	Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, %	%	72,0	72,0	
4.	Число общеобразовательных организаций, в которых обеспечено сохранение мест посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед.	%	0	0	

Куратор муниципальной программы  А.Ф. Шамраев

Исполнитель  Е.Ю. Сафонова

Тел: 8(38253)21802